

令和7年 8月度 安全衛生計画表

月間重点目標(安全衛生協議会決定事項)

・崩壊・倒壊災害の防止

・墜落、転落災害の防止

・第三者災害の防止

今月の玉掛用具の点検色 白 色

統括安全衛生責任者

元方安全
衛生管理者

担当者

岩見

北村

岩見

項 目		日	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6		
		曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		
主	管路(推進工) Φ390 M.2193-1～M.2146-1 サン・シールド		掘進		中間通過						掘進														掘進							掘進	到達工		撤去工			撤去工								
	管路(推進工) Φ390 M.2194-3～M.2193-1 サン・シールド				(M.2153-1)																																									
要	立坑工 M.2194-1 TATSUMI			立坑掘削							立坑掘削																																			
	薬液注入工、底盤改良 大阪防水																																													
工	管路(開削工) 2工区 新拓		4589路線																												4587路線															
	2工区 新拓		4682路線								4684路線																				4689路線															
程	3工区 新拓																																													
	4工区 丸謹			4758路線		S4757路線					4755路線														4755路線						4755路線	4754路線			4754路線											
目	5工区 永井		S4757路線舗装								S4757路線舗装																																			
	付帯工 M.2337-1 TATSUMI		4759路線																																											
	立坑工 鋼矢板立坑																																													
	その他 別途業者																																													
実	週 間 重 点 目 標	クレーン関連災害の防止							崩壊、倒壊災害の防止							墜落・転落災害の防止							第三者災害災害の防止							崩壊、倒壊災害の防止							墜落・転落災害の防止									
施	当社が行うべき事項	・架空線位置の確認 ・吊具の点検、確認 ・楊重機械の作業半径の確認							・土留支保工の設置状況の確認 ・地盤の土質の確認 ・緊急体制等の確立、確認							・墜落制止用器具使用の確認 ・昇降設備の点検 ・手摺の設置、点検							・作業ヤード養生状況の確認 ・立入禁止処置の確認 ・覆工周り擦り付け舗装の確認							・土留支保工の設置状況の確認 ・地盤の土質の確認 ・緊急体制等の確立、確認							・墜落制止用器具使用の確認 ・昇降設備の点検 ・手摺の設置、点検									
細	協力会社が行うべき事項	・架空線位置の確認 ・吊り荷直下の立入禁止の徹底 ・吊具の点検、確認							・計画に基づいた土留支保工の設置 ・地盤の土質の確認 ・地山点検の実施							・墜落制止用器具使用の徹底 ・足元の確認 ・開口部の養生							・立入禁止処置の実施と確認 ・路上看板固定状況の点検と改修							・計画に基づいた土留支保工の設置 ・地盤の土質の確認 ・地山点検の実施							・墜落制止用器具使用の徹底 ・足元の確認 ・開口部の養生									
目	安 全 当 番	早川							北村							中島							日比野							早川							北村									
	行 事 予 定 (安全協議会、安全集会、 工程会議、週間点検、 一斉清掃、月例点検、 安全教育、健康診断、 職長会、作業所規則点検、 安全パトロール等)			安全大会・ 教育訓練										A店 M社 安全パト ロール	工程会 議・一 斉清 掃														工程会 議・一 斉清 掃																	