CF-04-2023

瑞穂管路DB　作業所　　平成36年1月23日 作成

令和6年　2月度　安全衛生計画表

月間重点目標(安全衛生協議会決定事項)
・墜落、転落災害の防止
・クレーン関連災害の防止
・交通災害の防止

今月の玉掛用具の点検色　黄　色

統括安全衛生責任者	元方安全衛生管理者	担当者
加藤	水向	加藤

項目	日	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
主要工程	管路(推進工)																																										
	立坑工 鋼製ケーシング式土留工		M19-1		底盤コンクリート		M19-2									底盤コンクリート			M21-1								底盤コンクリート			M22							底盤コンクリート	機械搬出				
	M4鋼矢板土留工		M4布堀							M4鋼矢板圧入工													路面覆工		仮囲い固																		
	M2鋼矢板土留工		M2仮囲い 道路切替		布堀															圧入機移動											路面覆工													
	付帯工 仮設道路工											M3																															
	付帯工 撤去復旧工					M21-1ヤード整備																																					
	付帯工 仮排水工																																										
	補助地盤改良工 薬液注入工																																										
	地場改良工																																										
	他企業　水道工事　M3 M5																																										

実施細目							
週間重点目標	第三者災害の防止	墜落、転落災害の防止	クレーン関連災害の防止	挟まれ巻込まれ災害の防止	飛来・落下災害の防止	機械関連災害の防止
当社が行うべき事項	・作業ヤード養生状況の確認 ・立入禁止処置の確認 ・覆工周り擦り付け舗装の確認	・開口部養生状況の確認 ・安全帯使用状況の確認 ・親綱等安全設備設置の確認	・クレーン配置状況の確認 ・作業半径確認状況の確認 ・合図員配置状況の確認	・退避・人払い合図状況の確認 ・資機材楊重状況の確認 ・合図員配置状況の確認	・玉掛用具点検状況の確認 ・玉掛用具使用状況の確認 ・合図者配置状況の確認	・始業前点検状況の確認 ・作業計画書の確認 ・機械配置状況の確認
協力会社が行うべき事項	・立入禁止処置の実施と確認 ・路上看板固定状況の点検と改善 ・覆工周り擦り付け舗装の点検	・開口部養生の点検と改善 ・安全帯の使用と状況の見直し ・安全設備の先行設置と点検	・計画に基づいたクレーン配置 ・事前に作業半径の確認と改善 ・合図方法の確認と改善	・退避・人払い合図の確認と改善 ・合図方法の確認 ・合図員の配置	・玉掛用具の点検 ・用途に応じた吊り具の使用 ・合図者の配置と見直し	・始業前点検の実施 ・作業計画書の作成と実施 ・機械配置状況の確認と改善
全当番	森　睦	浅野　真士	松葉　真悟	水向　望	山本　竹彦	加藤　力三

事予定 (安全協議会、安全集会、工程会議、週間点検、一斉清掃、月例点検、安全教育、健康診断、職長会、作業所規則点検、安全パトロール等)																																											
				店社安全パトロール	安全大会					安全大会			工程会議・一斉清掃							工程会議・一斉清掃						安全衛生協議会	工程会議・一斉清掃					店社安全パトロール	安全大会						工程会議・一斉清掃		